

ПРОТОКОЛ № 29
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

20 июня 2019 года

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма»;

- «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме»;

- «Благоустройство придомовых территорий в городе Когалыме в 2019 году» (ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22);

- «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;

- «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Пальчиков, Спиридонова, Гришина)

1.1. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о рассмотрении отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению (приложение 2 к протоколу).

1.3. Начальнику управления образования (С.Г.Гришина) по результатам Проектного Комитета ХМАО от 17.06.2019 (запросом на изменение в паспорт портфеля проектов «Образование» внесены изменения), предоставить в муниципальный проектный офис информацию о внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

Срок исполнения: до 10.07.2019.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма»;
- «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме»;
- «Благоустройство придомовых территорий в городе Когалыме в 2019 году» (ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22);
- «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;

- «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».

(Пальчиков, Спиридонова, Загорская, Бутаев, Лаишевцев, Гришина)

Прилагаемую информацию, статус-отчеты о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проектов принять к сведению (приложение 3 к протоколу).

2.1. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о рассмотрении отчета о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проекта «Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма» принять к сведению.

2.1.1. Руководителем проекта (Е.Г.Загорская) предлагается перенести срок заключения контракта с подрядной организацией на оказание услуг по внедрению бережливого производства до конца июля 2019 года. Причина неисполнения контрольной точки в срок – технический сбой системы. Управлению экономики Администрации города Когалыма подготовить и согласовать запрос на изменение в управленческие документы по проекту, актуализировав сроки выполнения мероприятий, достижения контрольных точек.

Срок исполнения: 28.06.2019.

2.2. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о рассмотрении отчета о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проекта «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме» принять к сведению.

2.2.1. Руководителю проекта (А.Т.Бутаев), в связи с недостижением контрольной точки 5.1 в установленные сроки, а также с риском несвоевременного исполнения последующих контрольных точек, необходимо подготовить и согласовать запрос на изменение в управленческие документы по проекту, актуализировав сроки выполнения мероприятий, достижения контрольных точек. Предусмотренный ранее срок закрытия проекта оставить без изменений.

Срок исполнения: 28.06.2019.

2.3. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о рассмотрении отчета о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проекта «Благоустройство придомовых территорий в городе Когалыме в 2019 году» (ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22) принять к сведению.

2.3.1. Руководителю проекта (А.Т.Бутаев), в связи с недостижением контрольных точек 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4 в установленные сроки, а также с риском несвоевременного исполнения последующих контрольных точек, необходимо подготовить и согласовать запрос на изменение в управленческие документы по проекту, актуализировав сроки выполнения мероприятий, достижения контрольных точек. Также необходимо синхронизировать данные муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Когалыма» и паспорта данного проекта в части его финансирования. Предусмотренный ранее срок закрытия проекта оставить без изменений.

Срок исполнения: 28.06.2019.

2.4. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о рассмотрении отчета о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проекта «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» принять к сведению.

2.4.1. Руководителю проекта (В.С. Лаишевцев), в связи с недостижением контрольных точек 4.2-4.5, 5-5.2, 8.1 и 8.2 в установленные сроки, а также с риском несвоевременного исполнения последующих контрольных точек, необходимо подготовить и согласовать запрос на изменение в управленческие документы по проекту, актуализировав сроки выполнения мероприятий, достижения контрольных точек. Также необходимо синхронизировать данные муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Когалыма» и паспорта данного проекта в части его финансирования. Предусмотренный ранее срок закрытия проекта оставить без изменений.

Срок исполнения: 28.06.2019.

2.5. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская» принять к сведению.

2.5.1. Руководителю проекта (С.Г.Гришина), в связи с недостижением контрольной точки 4.1 в установленные сроки, а также с риском несвоевременного исполнения последующих контрольных точек, необходимо подготовить и согласовать запрос на изменение в управленческие документы по проекту, актуализировав сроки выполнения мероприятий, достижения контрольных точек.

Срок исполнения: 28.06.2019.

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма

3.1. Пункты 2.2.2 протокола №26 от 02.04.2019, пункты 1.2, 1.8, 1.10, 2.3, 3.2 протокола №28 от 23.05.2019 считать исполненными и снять с контроля.

3.2. Пункты 1.5, 1.6, 1.7 протокола №28 от 23.05.2019 снять с контроля по причине отсутствия поручений ПК ХМАО от 21.05.2019.

3.3. По пункту 3.1 протокола №28 от 23.05.2019, в части проработки вариантов по достижению целевого значения по показателю «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)», заслушена и принята к сведению информация, предоставленная начальником управления образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) и начальником управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева). Пункт протокола снять с контроля.

3.4. Отметить неисполнение руководителем проекта «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» (В.С.Лаишевцев) поручений, предусмотренных пунктами 2.1.1, 3.5, 3.6 протокола №28 от 23.05.2019.

Информацию, предоставленную руководителем проекта, о мерах, предпринимаемых для успешной реализации данного проекта, принять к сведению.

3.4.1. Учитывая пункт 2.4 настоящего протокола, снять с контроля данные пункты поручений.

Глава города Когалыма,
председателя Проектного комитета



Н.Н. Пальчиков

Начальник управления инвестиционной
деятельности и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
секретарь Проектного комитета



Ю.Л. Спиридонова