



## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

от 11.04.2022

№ 843

Об утверждении плана снижения  
объемов и количества объектов  
незавершенного строительства

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2017 №604-рп «О снижении объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», в целях актуализации плана мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства по объектам, финансирование которых осуществляется из бюджета города Когалыма (далее – План мероприятий):

1. Утвердить План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - город Когалыма) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Главным распорядителем бюджетных средств и получателям средств бюджета города Когалыма:

2.1. Ежеквартально направлять в отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма следующую информацию:

- до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - отчет о ходе выполнения мероприятий плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории города Когалыма согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению;

- по дополнительному запросу от отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма - доклад о ходе исполнения плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, а также о принятых мерах в отношении объектов, строительство которых не завершено в установленные сроки;

- до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - раздел X «Незавершенное строительство» согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

- до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - информацию по объектам незавершенного строительства на территории города Когалыма согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

- до 02 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - анализ динамики объемов незавершенного строительства на территории города Когалыма независимо от источника финансирования, за исключением объектов дорожного хозяйства согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2.2. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формировать реестр объектов незавершенного строительства путем внесения сведений по объектам в Автоматизированную информационную систему «Мониторинг Югра», направлять сформированный реестр объектов незавершенного строительства в отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Берестова А.Р.):

3.1. Осуществлять ежеквартальный мониторинг объектов незавершенного строительства по городу Когалыму.

3.2. Ежеквартально формировать следующую сводную информацию (отчеты) по городу Когалыму, в части объектов муниципальной собственности:

- отчет о ходе выполнения мероприятий плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории города Когалыма согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению;

- при наличии дополнительного запроса Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - доклад о ходе исполнения плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности, а также о принятых мерах в отношении объектов, строительство которых не завершено в установленные сроки по городу Когалыму;

- раздел X «Незавершенное строительство» по городу Когалыму согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

- информацию по объектам незавершенного строительства на территории города Когалыма согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

- анализ динамики объемов незавершенного строительства на территории города Когалыма независимо от источника финансирования, за исключением объектов дорожного хозяйства согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

- сводный реестр объектов незавершенного строительства на территории города Когалыма сформированный в Автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра», согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

3.3. Сводную информацию, указанную в подпункте 3.2 пункта 3 направлять в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Казённое учреждение Ханты-Мансийского округа - Югры «Управление капитального строительства» в установленные ими сроки.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации

города Когалыма в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Глава города  
Когалыма



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Н.Н.Пальчиков

Сертификат

46A8DBA1F931D9A07EC2057F500CA0B70FAEC999

Владелец Пальчиков Николай Николаевич

Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023





1.	<p>Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилищной застройки на территории ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников</p>	2,111 км.	<p>1. Проектно-изыскательские работы - 2017 год; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались; 3. Степень завершенности строительства - начальная стадия - 0,00%;</p>	<p>Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»</p>	730,58	0,00	120 747,39	0,00	<p>1. Мероприятия: 1.1. Требуется корректировка проекта с проведением государственной экспертизы проекта. 1.2. Исполнителям вести работу по включению объекта в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Когалыма» с объемом финансирования работ на корректировку проекта и прохождение государственной экспертизы проекта; 1.3. Исполнителям вести работу по изысканию источников финансирования строительства объекта; 2. Исполнители: 2.1. УИДиРП Администрации города Когалыма; 2.2. МКУ «УЖКХ г. Когалыма»; 2.3. МУ «УКС г. Когалыма»</p>	<p>2025 год, при условии обеспечения объекта финансированием</p>
	<p>ХМАО-Югры, город Когалым, территория ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников</p>	76 684,89								

	МУ «УКС г. Когалыма»	3 кв. 2017 г.								
2.	Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилой застройки за рекой Кирил - Высыгун	1,1 км.	1. Проектно-изыскательские работы - 2018 - 2019 годы; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались; 3. Степень готовности объекта - 0,00%;	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»	2 649,06	0,00	120 050,99	0,00	1. Мероприятия: 1.1. Проект возможен к использованию; 1.2. Вести работу по изысканию источников финансирования строительства объекта; 2. Исполнители: 1. УИДиРП Администрации города Когалыма; 2. МКУ «УЖКХ г. Когалыма»; 3. МУ «УКС г. Когалыма»	2025 год, при условии обеспечения объекта финансированием
	ХМАО-Югра, город Когалым, район за рекой Кирил-Высыгун	94 129,49								
	МУ «УКС г. Когалыма»	2 кв. 2020 г.								
7.	Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)	14 846 м2.	1. Проектно-изыскательские работы - 2014 год; 1.1. Проектно-изыскательские работы по корректировке проекта - 2021-2022 годы; 2. Строительно-монтажные работы -	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»					1. Мероприятия: 1.1. МУ «УКС г. Когалыма» обеспечить исполнение муниципального контракта на корректировку проекта и прохождение государственной экспертизы; 1.2. Вести работу по включению объекта в государственную программу ХМАО-Югры	

	ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Ноябрьская	233 240,23	не начинались; 3. Степень готовности объекта - 0,00%;		3 800,00	0,00	378 185,40	0,00	«Современная транспортная система» с объемом финансирования на строительство объекта в период 2022 - 2023 годы; 2. Исполнители: 2.1. УИДиРП Администрации города Когалыма; 2.2. МКУ «УЖКХ г. Когалыма»; 2.3. МУ «УКС г. Когалыма»	2022-2023 годы, при условии обеспечения объекта финансированием
	МУ «УКС г. Когалыма»	1 кв. 2015 г.								
3.	Сети наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской	0,918 км.	1. Проектно-изыскательские работы - 2021 год; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались; 3. Степень готовности объекта - 0,00%;	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»	320,32	0,00	7 802,72	0,00	1. Мероприятия: 1.2. Проект возможен к использованию; 1.3. Вести работу по включению объекта в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Когалыма» с объемом финансирования на строительство объекта; 2. Исполнители: 2.1. УИДиРП Администрации города Когалыма; 2.2. МКУ «УЖКХ г. Когалыма»; 2.3. МУ «УКС г. Когалыма»	2023-2024 годы, при условии обеспечения объекта финансированием
	ХМАО-Югра, город Когалым, улица Нефтяников	6 902,22								
	МУ «УКС г. Когалыма»	2 кв. 2021 г.								



	<p>Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме» (корректировка проекта: «Строительство сетей наружного освещения по улице Авиаторов – проспект Нефтяников до улицы Олимпийская в г. Когалыме», Шифр: 11.17-18)</p>	<p>1 этап - 1,055 км. 2 этап - 0,185 км. 3 этап - 2,10 км. 4 этап - 2,70 км. 5 этап - 0,885 км. Итого: 6,925 км.</p>								
4.	<p>ХМАО-Югра, город Когалым, улица Нефтяников</p>	<p>1 этап (2021) - 6 573,24 тыс. руб. 2 этап (4 кв.2023) - 2 351,45 тыс. руб. 3 этап (4 кв. 2024) - 24 811,66 тыс. руб. 4 этап (4 кв. 2025) - 32 768,80 тыс. руб. 5 этап (2022) - 5 345,97 тыс. руб. Итого: 71 851,06 тыс. руб.</p>	<p>1. Проектно-изыскательские работы - 2017 год (корректировка ПИР) - 2021 год; 2. Строительно-монтажные работы - 1 этапа - 2021 год - степень готовности - 100%. 3. Строительно-монтажные работы - 5 этапов - 2022 год; 4. Строительно-монтажные работы - 2,3,4 этапов - не начинались - ориентировочная степень готовности объекта - "начальная стадия" - 15,23%.</p>	<p>Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»-</p>	6 900,35	0,00	59 654,05	0,00	<p>1. Мероприятия: 1.1. Проект возможен к использованию; 1.2. Вести работу по включению в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Когалыма» объема финансирования, обеспечивающего поэтапное (2,3,4 этапы) строительство объекта; 2. Исполнители: 2.1. УИДиРП Администрации города Когалыма; 2.2. МКУ «УЖКХ г. Когалыма»; 2.3. МУ «УКС г. Когалыма»</p>	<p>1. Обеспечено финансирование м: - 1 этап - 2021 год; - 5 этап - 2022 год; 2. При условии обеспечения финансирования м: - 2 этап - 2023 год - 3 этап - 2024 год - 4 этап - 2025 год</p>
	<p>МУ «УКС г. Когалыма»</p>									



## Раздел IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию»

N п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства	Основание для выделения средств бюджета городского округа (начала строительст ва)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Мероприятия, исполнитель	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения, год
					всего	в т.ч. из бюджета автоном ного округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Реконструкция сетей теплоснабжения по ул. Широкая в г. Когалыме	Всего 1 910 м., <i>из них:</i> <i>1 этап - 509 м.</i> <i>2 этап - 457 м.</i> <i>3 этап - 502 м.</i> <i>4 этап - 442 м.</i>	1. Проектно- изыскательские работы - 2019 год; 2. Строительно- монтажные работы 2 и 4 этапов - выполнены в рамках концессионного соглашения; 2. Строительно- монтажные работы 1 и 3 этапов - не начинались; Степень готовности "средняя" - 50%.	Постановле ние Администра ции города Когалыма от 11.10.2013 №2908 «Об утверждени и муниципаль ной программы «Развитие жилищно- коммунальн ого комплекса в городе Когалыме»	1 526,49	0,00	1. Согласно протоколу от 05.10.2021 рабочего совещания по вопросу актуализации Плана мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства по объектам, финансирование которых осуществляется из бюджета города Когалыма принято решение о реализации объекта в рамках концессионного соглашения; 2. МКУ "УЖКХ г. Когалыма" совместно с КУМИ Администрации города Когалыма, обеспечить включение объекта в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» с объемом финансирования строительно- монтажных работ на период согласованный с концессионером;	2022-2023
	ХМАО-Югра, город Когалым, улица Широкая	27 582,83						
	МУ «УКС г. Когалыма»	4 кв. 2018 г.						

Раздел V «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности либо в государственную собственность»

N п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства	Основание для выделения средств бюджета городского округа (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Мероприятия, исполнитель	Срок передачи объекта незавершенного строительства, год
					всего	в т.ч. из бюджета автономного округа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос»

N п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства	Основание для выделения средств бюджета городского округа (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства, год
					всего	в т.ч. из бюджета автономного округа			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Раздел VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось»

N п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик работ	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения работ	Основание для выделения средств бюджета городского округа (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения (мероприятия), в том числе с обоснованием возможности/невозможности и использования разработанной проектной документации	Исполнитель	Срок реализации предлагаемых решений, год
					всего	в т. ч. из бюджета автономного округа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в городе Когалыме	1,427 км.	1. Проектно-изыскательские работы - 2017 год; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались;	Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»	3 198,6 0	0,00	есть	1. Реализацию проекта приостановить до завершения выполнения проектно-изыскательских работ на объект: Магистральные и внутриквартальные инженерные сети к жилым комплексам «Философский камень» и «ЛУКОЙЛ»; 2. Проект возможен к использованию;	1. МУ «УКС г. Когалыма»	2022
	ХМАО-Югра, город Когалым, 11 микрорайон	89 154,24								
	МУ «УКС г. Когалыма»	2 кв. 2017 г.								

2.	Основание под обелиск на пересечении улицы Дружбы народов и проспекта Шмидта	1 объект	1. Проектно-изыскательские работы - 2016 год; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались;	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»	1 367,15	0,00	есть	1. Проект предусматривает установку архитектурного сооружения на тему нефтяной отрасли, в связи с чем, принять меры по включению объекта в Соглашение о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ»; 2. Вести работу по изысканию иных источников финансирования строительства объекта; 3. Проект возможен к использованию;	1. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма; 2. МУ «УКС г. Когалыма»	2022-2024
	ХМАО-Югра, город Когалым, пересечение улицы Дружбы народов и проспекта Шмидта	20 624,98								
	МУ «УКС г. Когалыма»	3 кв. 2016 г.								
3.	Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 0+289 автодороги ул. Дружбы народов	479,3 м2.	1. Проектно-изыскательские работы - 2019 год; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались;	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»	4 136,15	0,00	есть	1. Вести работу по изысканию источников финансирования строительства объекта; 2. Проект возможен к использованию;	1. УИДиРП Администрации города Когалыма; 2. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма; 3. МКУ «УЖКХ г. Когалыма»; 4. МУ «УКС г. Когалыма»;	2022-2024
	ХМАО-Югра, город Когалым, км 0+289 автодороги ул. Дружбы народов	105 628,71								
	МУ «УКС г. Когалыма»	2 кв. 2019 г.								

4.	Полигон ТБО в городе Когалыме	1 056 014 м3.	1. Проектно-изыскательские работы - 2014 год; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались;	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2909 «Об утверждении муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма»	11 659,12	0,00	есть	1. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» вести работу по мониторингу строительства объекта «Комплексный межмуниципальный полигон ТКО для городов Сургут, Когалым, поселений Сургутского района» (далее - Межмуниципальный полигон); 2. После ввода в эксплуатацию Межмуниципального полигона, Юридическому управлению Администрации города Когалыма принять меры направленные на прекращение исполнительного производства №37215/15/86003-ИП от 13.11.2012, возбужденного на основании исполнительного листа №ВС047425903 от 07.11.2012, выданного на основании решения Когалымского городского суда ХМАО-Югры от 16.12.2011 по делу № 2-671/2011; 3. Проект возможен к использованию;	1. МКУ «УЖКХ г. Когалыма»; 2. Юридическое управление Администрации города Когалыма;	2022-2024
		590 889,31								
	МУ «УКС г. Когалыма»	2 кв. 2015 г.								







## Раздел I «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства»

ИТОГО по разделу:									

## Раздел II «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации»

ИТОГО по разделу:									

## Раздел III «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)»

ИТОГО по разделу:									

## Раздел IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию»

ИТОГО по разделу:									

## Раздел V «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную и муниципальную собственность»

ИТОГО по разделу:									

## Раздел VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос»

ИТОГО по разделу:									

## Раздел VII «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну»

ИТОГО по разделу:									

## Раздел VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось»

ИТОГО по разделу:									



Приложение 4  
к постановлению Администрации  
города Когалыма  
от 11.04.2022 № 843

Муниципальное образование городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

на " " 20 г. X. Незавершенное строительство							
86	Общий объем незавершенного строительства, финансируемого за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также софинансируемого за счет средств федерального бюджета,	Отчетная дата на аналогичный период прошлого года	Отчетная дата текущего года	тыс. рублей (строений в кв.м)*	%		процентов (по отношению к показателю предыдущего года)
	в том числе софинансируемого за счет средств федерального бюджета			тыс. рублей (строений в кв.м)*	%		процентов (по отношению к показателю предыдущего года)
		здания, строения в кв.м			линейные объекты в км		
87	Общая площадь незавершенного строительства, финансируемого за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также софинансируемых за счет средств федерального бюджета,	Отчетная дата на аналогичный период прошлого года тыс. кв.м	Отчетная дата текущего года тыс. кв.м	процентов (по отношению к показателю предыдущего года)	Отчетная дата на аналогичный период прошлого года 01.01.2021 тыс. км	Отчетная дата текущего года тыс. км	процентов (по отношению к показателю предыдущего года)

в том числе:			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)
введено в эксплуатацию,			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)
строительство (реконструкция, техническое перевооружение)			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)
приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства,			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)
передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности, иному публично-правовому образованию			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)
принятие объекта незавершенного строительства в государственную или муниципальную казну,			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)
передача в концессию,			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)
консервация,			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)
списание и снос,			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)
иная целевая функция			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)			процентов (по отношению к показателю предыдущего года)

\*\* в строке 86 информация отражается по счету 106.11.

\*\*\* в строке 87 информация по ПИРам не указывается.

Приложение 5  
к постановлению Администрации  
города Когалыма  
от 11.04.2022 № 843

Информация по объектам незавершенного строительства на территории города Когалыма

на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ года

1. Реестр (СВОД) объектов незавершенного строительства		Изменение за 3 (6, 9, 12) месяцев _____ года (+/-)		
Целевая функция	Общий объем незавершенного строительства, финансируемого за счет средств бюджета автономного округа и местных бюджетов, а также софинансируемого за счет средств федерального бюджета (данные должны соответствовать счету N 106 и реестру, в соответствии с постановлением N 416-п "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 октября 2017 года N 604-рп "О снижении объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре") на 01.01. _____ года			
	количество объектов (шт.)	балансовая стоимость незавершенного строительства, тыс. руб.	количество объектов (шт.)	балансовая стоимость незавершенного строительства, тыс. руб.
введено в эксплуатацию, всего				
строительство (реконструкция, техническое перевооружение), всего				
приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства, всего				
передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности, иному публично-правовому образованию, всего				

принятие объекта незавершенного строительства в государственную или муниципальную казну, всего				
передача в концессию, всего				
консервация, всего				
списание и снос, всего				
иная целевая функция				
ВСЕГО				
1.1. в том числе объекты, включенные в План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности.				
Наименование раздела Плана	кол-во объектов (шт.)	балансовая стоимость незавершенного строительства, тыс. руб.	Изменение за 3 (6, 9, 12) месяцев года (+/-)	
			кол-во объектов (шт.)	балансовая стоимость незавершенного строительства, тыс. руб.
Раздел I "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства"				
Раздел II "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации"				
Раздел III "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)"				
Раздел IV "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию"				



Раздел V "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную и муниципальную собственность"				
Раздел VI "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос"				
Раздел VII "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну"				
Раздел VIII "Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось"				
ИТОГО				
1.2. в том числе объекты, не включенные в План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства (в строительстве) муниципальной собственности.				
	кол-во объектов (шт.)	балансовая стоимость незавершенного строительства, тыс. руб.	Изменение за 3 (6, 9, 12) месяцев года (+/-)	
			кол-во объектов (шт.)	балансовая стоимость незавершенного строительства, тыс. руб.
ИТОГО				

Приложение 6  
к постановлению Администрации  
города Когалыма  
от 11.04.2022 № 843

Анализ динамики объемов незавершенного строительства на территории города Когалыма независимо от источника финансирования, за исключением объектов дорожного хозяйства по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№п/п	Наименование муниципального образования	Количество и объемы незавершенного строительства				Динамика(%)		Примечание
		по состоянию на 01.01.2018		по состоянию на 01.(01.04.07.10.)20__		по отношению к количеству объектов	по отношению к объему незавершенного строительства	
		количество объектов	объемы незавершенного строительства	количество объектов	объемы незавершенного строительства			
1.	Когалым							



