

**ПРОТОКОЛ № 62**  
**заседания Проектного комитета**  
**Администрации города Когалыма**

03 июня 2022 г.

г. Когалым

**Председательствовал:**

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
  - «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме»;
  - «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма»;
  - «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5»;
  - «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)».
3. О запуске проектов Администрации города Когалыма:
  - «Первые шаги в робототехнике»;
  - «Детский технопарк «РобоМир»;
  - «Югорский двор»;
  - «Строительство скейтпарка в городе Когалыме»;
  - «Развитие и популяризация шахмат в г.Когалыме»
4. О закрытии проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».
5. Разное. О рассмотрении рекомендаций протокола публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год от 25.05.2022 года.
6. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

**1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.**

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, И.Р.Кадыров, А.Р. Берестова, Т.И.Черных,  
А.В.Ковальчук)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

1.3. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р. Берестова) учитывая несоблюдение сроков ввода в эксплуатацию 3-х этажных жилых домов по улице Комсомольской № 3 и №4 проработать вопрос с МКУ «Управление капитального строительства города Когалыма» в части выявления и устранения причин срыва сроков ввода объектов, определить новые сроки ввода объектов, предоставить информацию в МПО, а также внести изменения в «дорожную карту» по портфелю проектов «Жилье и городская среда».

Срок: до 16.06.2022

**2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:**

- «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма»;

- «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5»;

- «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)».

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, А.Н.Лаврентьева, И.Р.Кадыров)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Организация и

проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма» принять к сведению.

2.2. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.3. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5» принять к сведению.

2.4. Информацию и.о. начальника Управления образования (А.Н. Лаврентьева) о реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5» принять к сведению.

2.5. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5» приложением 5 к настоящему протоколу.

2.6. Учитывая выделение денежных средств в размере 3 497,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий по созданию школьного кванториума руководителю проекта «Создание «Кванториума» (П.И.Заремский) внести изменения в управленческие документы по проекту.

Срок исполнения: 14.06.2022 года.

2.7. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)» принять к сведению.

2.8. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)» приложением 6 к настоящему протоколу.

**3. О запуске проектов Администрации города Когалыма: «Первые шаги в робототехнике»,- «Детский технопарк «РобоМир», «Югорский двор», «Строительство скейтпарка в городе Когалыме», «Развитие и популяризация шахмат в г.Когалыме».**

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, А.Н.Лаврентьева, О.Р. Перминова,  
Э.Н.Голубцов, И.Р.Кадыров,)

3.1. Информацию и.о. начальника Управления образования (А.Н. Лаврентьева) по проекту «Первые шаги в робототехнике» принять к сведению и запустить проект.

3.2. Руководителю проекта «Первые шаги в робототехнике» (И.С. Шамсутдинова) разработать паспорт и календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 22 июня 2022 года.

3.3. Информацию и.о. начальника Управления образования (А.Н. Лаврентьева) о проекте «Создание детского технопарка «РобоМир» на базе МАДОУ «Буратино» принять к сведению и запустить проект

3.4. Руководителю проекта «Создание детского технопарка «РобоМир» (Д.Г.Мокан), разработать паспорт и календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 22 июня 2022 года

3.5. Информацию директора МКУ «УЖКХ» (Э.Н.Голубцов) по проекту «Югорский двор» принять к сведению и запустить проект

3.6. Руководителю проекта «Югорский двор» (Е.В.Епифанова) разработать паспорт и календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 22 июня 2022 года

3.7. Директору МКУ «УЖКХ» (Э.Н.Голубцов) внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» отобразив расходы на реализацию муниципального проекта «Югорский двор» в проектной части программы.

Срок: до 30.06.2022

3.8. Информацию начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города (О.Р.Перминова) по проекту Когалыма «Строительство скейт - парка в городе Когалыме» («Скейт - парк») принять к сведению и запустить проект.

3.9. Руководителю проекта «Строительство скейт - парка в городе Когалыме» («Скейт - парк») (Д.В. Рогов) разработать паспорт и календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 22 июня 2022 года

3.10. Начальнику Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города (О.Р. Перминова) внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» отобразив расходы на реализацию муниципального проекта «Строительство скейт - парка в городе Когалыме» («Скейт - парк») в проектной части программы.

Срок исполнения: до 30.06.2022

3.11. Информацию начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города (О.Р. Перминова) по проекту «Развитие и популяризация шахмат в городе Когалыме» («Развитие шахмат») принять к сведению и запустить проект.

3.12. Руководителю проекта «Развитие и популяризация шахмат в городе Когалыме» («Развитие шахмат») (Д.В. Рогов) разработать паспорт и календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 22 июня 2022 года

3.13. Руководителю проекта (Д.В. Рогов) внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», отобразив расходы на реализацию муниципального проекта «Развитие и популяризация шахмат в городе Когалыме» («Развитие шахмат») в проектной части программы.

Срок исполнения: до 30.06.2022

**4. О закрытии проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».**  
(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, И.Р. Кадыров, А.Р.Берестова)

4.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о закрытии проекта

Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» принять к сведению.

4.2. Информацию руководителя проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» (А.Р.Берестова) принять к сведению.

4.3. Проект Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» считать закрытым.

4.4. Директору МКУ «Управление капитального строительства города Когалыма» (И.Р. Кадыров) провести работу в части оборудования пирсов ограждением и калитками в целях обеспечения безопасности объекта. Информацию о проделанной работе предоставить в управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства.

Срок: до 15.06.2022

**5. Разное. О рассмотрении рекомендаций протокола публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год от 25.05.2022 года.**

(Н.Н.Пальчиков, М.Г.Рыбачок)

5.1. Информацию председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) о рекомендациях протокола публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год от 25.05.2022 года в части инициативного бюджетирования принять к сведению.

5.2. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма, муниципальным казенным учреждениям (управлению образования, управлению культуры, спорта и молодежной политики, управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, отделу архитектуры и градостроительства, МКУ «УЖКХ города Когалыма») проработать потенциальные проекты на принципах инициативного бюджетирования, исходя в первую очередь, из обращений муниципальных учреждений, наказов избирателей, Карты развития Югры и направить их в комитет финансов Администрации города Когалыма.

Срок: 14.06.2022 года.

**6. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.**

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова)




6.1. Считать исполненным и снять с контроля пункты 2.3, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №61 от 29.04.2022.

6.2. Отметить исполнение с нарушением срока и снять с контроля пункт 2.2. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №61 от 29.04.2022.

6.3. Учитывая протокольное поручение по пункту 1.3 протокола 62 от 03.06.2022 снять с контроля п.1.2. заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №60 от 31.03.2022.

Глава города Когалыма,  
Председатель  
Проектного комитета

Начальник управления  
инвестиционной деятельности  
и развития предпринимательства  
Администрации города Когалыма,  
Секретарь Проектного комитета



Н.Н.Пальчиков

В.И.Феоктистов

Список участников заседания Проектного комитета  
Администрации города Когалыма

03 июня 2022 года

г. Когалым

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель проектного комитета;

Феоктистов Владимир Иванович – начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь проектного комитета.

**Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:**

Юрьева Людмила Анатольевна – заместитель главы города Когалыма;

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма;

Пчелинцев Виктор Владимирович - заместитель главы города Когалыма;

Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;

Ковальчук Алексей Валериевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

Леонтьева Инна Александровна - начальник юридического управления Администрации города Когалыма;

Загорская Елена Георгиевна- начальник управления экономики Администрации города Когалыма;

Пилипцова Диана Викторовна – начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

Берестова Алина Ринатовна – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.

**Приглашенные:**

Лаврентьева Александра Николаевна – исполняющий обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма;

Перминова Ольга Ринатовна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

Голубцов Эдуард Николаевич – директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»;

Россолова Анастасия Валерьевна – начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма.