

**ПРОТОКОЛ № 54**  
**заседания Проектного комитета**  
**Администрации города Когалыма**

30 сентября 2021 г.

г. Когалым

**Председательствовал:**

Ярема Роман Ярославович

Исполняющий обязанности  
главы города Когалыма

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 6 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
  - «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»;
  - «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».
  - «Двор моей мечты»;
  - «Несущий добро РАСс.в.е.т.».
3. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

**1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.**

(Р.Я.Ярема, Д.В.Пилипцова, А.Н.Лаврентьева, Д.Т.Шамсутдинова)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. На основании данных муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Д.Т.Шамсутдинова) предоставить в муниципальный проектный офис Администрации города Когалыма планы-графики производства работ по строительству 3-этажных жилых домов №2 по ул. Береговая и №3,4 по ул. Комсомольская, а также информацию о методах осуществления контроля за взятыми застройщиками обязательствами.

Срок исполнения: до 18.10.2021 года.

1.3. Информацию исполняющего обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) о результатах анализа значения показателя «Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» принять к сведению.

1.3.1. В целях достижения показателя «Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) провести разъяснительную работу с родителями детей, посещающих детские сады города Когалыма, о необходимости их регистрации в автоматизированной информационной системе «Персонифицированное дополнительное образование».

Срок исполнения: до 20.10.2021 года.

1.4. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

## **2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:**

- «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»;

- «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме»;

- «Двор моей мечты»;

- «Несущий добро РАСс.в.е.т.».

(Р.Я.Ярема, Д.В.Пилипцова, А.Н.Лаврентьева, Е.В.Епифанова, М.Г.Рыбачок)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» принять к сведению.

2.2. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.3. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» принять к сведению.

2.4. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» приложением 5 к настоящему протоколу.

2.5. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» принять к сведению.

2.6. Информацию руководителя проекта (Е.В.Епифанова) о проведенных мероприятиях по урегулированию вопросов несвоевременного выполнения общестроительных работ по благоустройству придомовой территории, а также работ

по поставке и установке игрового и спортивного оборудования на объекте принять к сведению.

2.7. Руководителю проекта «Двор моей мечты» (Е.В.Епифанова) внести изменения в паспорт и календарный план проекта в части корректировки сроков выполнения контрольных точек и мероприятий, связанных с несвоевременным выполнением общестроительных работ и работ по поставке и установке игрового и спортивного оборудования.

Срок исполнения: до 11.10.2021 года.

2.8. Руководителю проекта (Е.В.Епифанова) направить претензию поставщику услуг по поставке и установке игрового оборудования о невыполнении обязательств в сроки, установленные контрактом и предоставить ее копию в муниципальный проектный офис Администрации города Когалыма

Срок исполнения: до 11.10.2021 года.

2.9. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» приложением 6 к настоящему протоколу.

2.10. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Несущий добро РАСс.в.е.т.» принять к сведению.

2.11. Руководителю проекта Администрации города Когалыма «Несущий добро РАСс.в.е.т.» (Н.А.Михалик) внести изменения в паспорт и календарный план проекта в части корректировки сроков контрольной точки «Закуплено оборудование для проекта» и взаимосвязанных с ней работ.

Срок исполнения: до 11.10.2021 года.

2.12. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Несущий добро РАСс.в.е.т.» приложением 7 к настоящему протоколу.

2.13. Информацию председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) о подготовке к региональному конкурсу инициативных проектов принять к сведению.

2.13.1. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева), управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова), подведомственным им учреждениям, а также муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) обеспечить контроль за прохождением инициаторами инициативных проектов в городе Когалыме этапов их инициирования в порядке установленном решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реализации инициативных проектов в городе Когалыме» и ежемесячно до 20 числа месяца направлять информацию о результатах проведенной работы в комитет финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок).

Срок исполнения: ежемесячно до 20 числа месяца.

2.13.2. С целью обеспечения своевременного контроля за инициированием инициативных проектов в городе Когалыме комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) совместно с управлением образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева), управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) и муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) ежемесячно докладывать о проделанной работе на заседаниях Проектного комитета Администрации города Когалыма.

Срок исполнения: ежемесячно в течение 2021 года.



**3. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

(Р.Я.Ярема, Д.В.Пилипцова, Ю.Л.Спиридонова)

3.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности принять к сведению.

3.2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма предоставить (М.В.Лучицкая) направить в управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) данные по свободным земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство, а также планы-графики проведения торгов на заключение договоров аренды указанных участков.

Срок исполнения: до 08.10.2021 года.

3.2.1. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) разместить на инвестиционном портале информацию о свободных земельных участках, предназначенных под жилищное строительство, планы-графики проведения торгов на заключение договоров аренды указанных участков и информацию о наличии вакансий в КУ ХМАО - Югры «Когалымский центр занятости населения».

Срок исполнения: до 13.10.2021 года.

**4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.**

(Р.Я.Ярема, Д.В.Пилипцова, Д.Т.Шамсутдинова)

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.4 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 52 от 02.08.2021, и пункты 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.8.1 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 53 от 27.08.2021.

4.2. Информацию исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Д.Т.Шамсутдинова) о проведенной работе по достижению показателя «Доля территориальных зон, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости» принять к сведению.

4.3. Юридическому управлению Администрации города Когалыма (И.А. Леонтьева) совместно с отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Д.Т.Шамсутдинова) проанализировать ответ ООО «Тюменская землеустроительная компания» от 20.09.2021 №1-Вх-8150 на письмо Администрации города Когалыма от 06.09.2021 №1-Исх-4953 на предмет обоснованности причин ненадлежащего устранения замечаний, указанных в Уведомлениях о невозможности внесения сведений о территориальных зонах города Когалыма в Единый государственный реестр недвижимости.

Срок исполнения: до 13.10.2021 года.



4.3.1. Юридическому управлению Администрации города Когалыма (И.А. Леонтьева) совместно с отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Д.Т.Шамсутдинова) об исполнении пункта 4.3 доложить на очередном заседании Проектного комитета о Администрации города Когалыма.

Срок исполнения: очередное заседание Проектного комитета Администрации города Когалыма.

Исполняющий обязанности  
главы города Когалыма,  
Заместитель председателя  
Проектного комитета



Р.Я.Ярема

Начальник управления  
инвестиционной деятельности  
и развития предпринимательства  
Администрации города Когалыма,  
Секретарь Проектного комитета



Ю.Л.Спиридонова

Список участников заседания Проектного комитета  
Администрации города Когалыма

30 сентября 2021 года

г. Когалым

Ярема Роман Ярославович – исполняющий обязанности главы города Когалыма, заместитель председателя Проектного комитета.

Спиридонова Юлия Леонидовна – начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь проектного комитета.

**Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:**

Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;

Леонтьева Инна Александровна - начальник юридического управления Администрации города Когалыма;

Загорская Елена Георгиевна- начальник управления экономики Администрации города Когалыма.

Пилипцова Диана Викторовна – начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.

**Приглашенные:**

Лаврентьева Александра Николаевна – исполняющий обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма;

Жуков Александр Борисович – заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

Епифанова Елена Валерьевна – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Лучицкая Марина Валерьевна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

Шамсутдинова Дарина Тагировна – исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

Россолова Анастасия Валерьевна – начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма;

Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма».