

ПРОТОКОЛ № 56
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

8 декабря 2021 г.

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 7 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
 - «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»;
 - «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».
3. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.
4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, А.Н.Лаврентьева, А.В. Россолова,
Д.Т.Шамсутдинова)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Отметить риск недостижения показателей:

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» в связи с тем, что фактическое число детей, проживающих в городе Когалыме, ниже статистических данных по демографии;
- «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской

среды» в связи с низкой степенью готовности объекта благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме;

1.3. Отметить обязательства принятые исполняющим обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Д.Т.Шамсутдинова) по достижению в полном объеме показателя «Объем жилищного строительства» портфеля проектов «Жилье и городская среда» до конца 2021 года.

Срок исполнения: 1 января 2022 года.

1.4. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»;

- «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, А.Н.Лаврентьева, Г.А. Чемерис)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» принять к сведению.

2.2. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.3. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» принять к сведению.

2.3.1. Отметить риски несвоевременного завершения строительно-монтажных работ по объекту благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме.

2.4. Информацию заместителя директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (Г.А.Чемерис) о ходе строительно-монтажных работ и реализации в полном объеме до конца 2021 года средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, предусмотренных на благоустройство объекта «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме, принять к сведению.

2.4.1. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Когалыма» (Г.А.Чемерис) провести работу с подрядчиками по

выполнению строительно-монтажных работ на объекте благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме на предмет своевременного предоставления ими актов выполненных работ.

Срок исполнения: в соответствии со сроками, установленными условиями заключенных контрактов.

2.5. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» приложением 5 к настоящему протоколу.

3. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.

(Н.Н.Пальчиков, М.Г.Рыбачок)

3.1. Информацию председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) о прохождении инициаторами инициативных проектов в городе Когалыме этапов их инициирования в порядке, установленном решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реализации инициативных проектов в городе Когалыме» принять к сведению.

3.2. Начальнику управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в комитет финансов Администрации города Когалыма актуальную схему размещения объекта «Строительство скейт-парка в городе Когалыме».

Срок исполнения: 10.12.2021 года.

3.3. В целях своевременного инициирования проекта «Благоустройство территории по проезду Солнечный дома №3, 5, 7, 9» муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Е.В.Елифанова) установить срок по принятию протокольного решения по благоустройству дворовой территории жителями домов №3, 5, 7, 9 по проезду Солнечный до 13.12.2021.

Срок исполнения: до 13.12.2021 года.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, Д.Т.Шамсутдинова)

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункты 1.3, 1.4.1, 2.2, 2.5, 4.2, 5.2.1 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 55 от 29.10.2021.

4.2. Информацию исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Д.Т.Шамсутдинова) о проведенной работе по достижению показателя «Доля территориальных зон, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости» принять к сведению.

4.3. Отметить неисполнение в полном объеме поручения пункта 5.2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №48 от 31.03.2021 и продлить срок исполнения поручения до 21.12.2022.

Срок исполнения: до 21.12.2022 года.

4.3.1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Д.Т.Шамсутдинова) проработать вопрос с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о недостижении в полном объеме показателя «Доля территориальных зон, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости».

Срок исполнения: до 10.12.2021.

4.3.2. В целях осуществления контроля за достижением показателя «Доля территориальных зон, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости» отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Д.Т.Шамсутдинова) совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (М.В.Лучицкая) предоставлять отчеты по Плану внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

Срок исполнения: ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, начиная с отчета за 1 квартал 2022 года.

Глава города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета



Н.Н.Пальчиков

Начальник управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета



Ю.Л.Спиридонова