

ПРОТОКОЛ № 33
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

23 октября 2019 года

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма»;

- «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме»;

- «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;

- «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».

3. О закрытии проекта Администрации города Когалыма «Благоустройство придомовых территорий в городе Когалыме в 2019 году» (ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22).

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Пальчиков, Пилипцова, Епифанова, Егорова, Лаврентьева)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Отделу Архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма принять исчерпывающие меры для достижения запланированного на 2019 год целевого показателя 2.1. «Увеличение объема жилищного строительства» в рамках реализации регионального проекта «Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

1.3. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложением 2 к настоящему протоколу.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма»;
- «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме»;
- «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;
- «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалым (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».

(Пальчиков, Пилипцова, Черных, Загорская, Епифанова, Егорова, Лаврентьева)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчетов реализации проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

2.2. Отметить несвоевременное исполнение контрольных точек календарного плана проекта «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» 10.1-10.2.

2.2.1. Руководителю проекта «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» (В.С.Лаишевцев) совместно с ответственным исполнителем

контрольных точек 10.1-10.2 (Е.Ю.Гаврилюк) подготовить и согласовать запрос на изменение в управленческие документы по проекту, актуализировав сроки выполнения мероприятий, достижения контрольных точек.

Срок исполнения: до 01 ноября 2019 года.

2.3. Утвердить статус-отчеты по реализации проектов Администрации города Когалыма приложением 3 к настоящему протоколу.

3. О закрытии проекта Администрации города Когалыма «Благоустройство придомовых территорий в городе Когалыме в 2019 году» (ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22).

(Пальчиков, Пилипцова, Рудиков, Епифанова)

3.1. Информацию заместителя директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Е.В.Епифанова) об итоговом отчете по проекту «Благоустройство придомовых территорий в городе Когалыме в 2019 году» (ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22) и его закрытии принять к сведению.

3.2. Проект Администрации города Когалыма «Благоустройство придомовых территорий в городе Когалыме в 2019 году» (ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22) считать закрытым.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и Проектного комитета ХМАО-Югры

4.1. Отметить исполнение с опозданием и снять с контроля пункт 2.3 протокола №32 от 27.09.2019 в части предоставления запроса на изменение в управленческие документы по проекту «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме» на проверку и утверждение в МПО.

Глава города Когалыма,
председатель Проектного комитета



Н.Н. Пальчиков

Начальник управления инвестиционной
деятельности и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
секретарь Проектного комитета



Ю.Л. Спиридонова