

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

31 мая 2018 года

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков — глава города Когалыма
Николай Николаевич

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма.
3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

(Пальчиков, Ярема, Крылова, Лаишевцев, Ковальчук)

Решили:

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики М.Е.Крыловой, о ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации принять к сведению (приложение 2).

1.2. Руководителям структурных подразделений (А.В.Ковальчук, В.С.Лаишевцев, С.Г.Гришина), исполняющему обязанности директора МКУ «УЖКХ» Е.В.Епифановой внести изменения в должностные инструкции муниципальных служащих, работников учреждения, ответственных за внесение данных в информационную систему управления проектами (далее - ИСУП).

Срок исполнения: до 15 июня 2018 года

1.3. Ответственным лицам за ввод данных в ИСУП (Е.В.Епифанова, А.Р.Касимова, Е.А.Джошкунер, И.Н.Муштаева, Д.А.Морозов) ежемесячно в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным, вносить информацию с прикреплением подтверждающих документов в ИСУП.

Срок исполнения: ежемесячно до 01 числа.

1.4. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) подготовить письменные пояснения по неисполнению в установленные сроки мероприятия № 33 портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». Информацию направить в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 05 июня 2018 года

1.5. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом А.В.Ковальчуку подготовить и направить в муниципальный проектный офис письменные пояснения о нарушении сроков исполнения мероприятий №22, 23 портфеля проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и № 12 портфеля проектов «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества». Информацию направить в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 05 июня 2018 года

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма.

(Пальчиков, Ярема, Крылова, Проскуряков, Лаишевцев, Спиридонова, Гаврилюк)

Решили:

2.1. Отметить, что по информации руководителя проектов «Благоустройство придомовой территории и внутриквартального проезда по ул.Молодежная д.2 в городе Когалыме в 2018 году» и «Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов по ул.Мира д.14а и 14б в городе Когалыме в 2018 году» А.А.Проскурякова контрольные точки, по которым наступил срок исполнения, достигнуты.

2.2. Отметить, что по информации руководителя проекта Строительство сквера «Фестивальный» в городе Когалыме в 2018 году» В.С.Лаишевцева контрольные точки, по которым наступил срок исполнения, достигнуты.

2.3. Руководителю проекта В.С.Лаишевцеву обеспечить проведение заседания управляющего комитета по проекту, на котором рассмотреть риски недостижения контрольных точек, определить перечень обязательных работ необходимых для строительства сквера «Фестивальный» в пределах доведенного финансирования. Копию протокола заседания направить в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 05 июня 2018 года

2.4. Информацию заместителя начальника управления экономики Ю.Л. Спиридоновой о проведении мероприятий по разработке управленческих документов по проектам «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП» и «Корректировка Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и разработка плана мероприятий по её реализации» принять к сведению.

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма

(Пальчиков, Ярема, Рудиков, Крылова, Лаишевцев, Ковальчук, Генов,
Проскуряков, Епифанова)

Решили:

3.1. Срок исполнения пунктов № 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3.,1.2.4 протокола от 28.04.2018 №15 перенести до 20 июня 2018 года.

3.2. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства В.С.Лаишевцева об исполнении пункта 4.4 протокола заседания Проектного комитета от 28.04.2018 №15 принять к сведению.

3.2.1. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства В.С.Лаишевцеву запустить проект, направленный на выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Когалыме.

Срок исполнения: до 20 июня 2018 года

3.3. Информацию начальника отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ» А.А.Проскурякова об исполнении пункта 4.5.1 протокола заседания Проектного комитета от 28.04.2018 №15 принять к сведению.

3.4. Исполняющему обязанности директора МКУ «УЖКХ» Е.В.Епифановой провести мероприятия по сбору подписей собственников жилья в жилых домах, расположенных по адресам ул. Молодежная д.13, ул. Молодежная д.13а, ул. Мира 14б в целях передачи детских городков, расположенных на муниципальных землях, в общедомовое имущество собственников жилья.

Срок исполнения: до 30 сентября 2018 года

3.5. Пункты 3.1.2 протокола заседания Проектного комитета от 29.01.2018 №12, пункты 1.1.4, 1.2.6, 1.3.4 протокола заседания Проектного комитета от 22.02.2018 №13, пункт 1.3.4 протокола заседания Проектного комитета от 02.04.2018 №14, пункты 2.2, 4.4, 4.5.1, 4.6 протокола заседания Проектного комитета от 28.04.2018 №15 считать исполненными и снять с контроля.

Глава города Когалыма,
председатель Проектного комитета



Н.Н.Пальчиков

Начальник отдела проектного управления
и инвестиций управления экономики
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета

М.Е.Крылова

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

31 мая 2018 года

г. Когалым

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

- Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма
Ярема Роман Ярославович – первый заместитель главы города Когалыма
Крылова Маргарита Евгеньевна – начальник отдела проектного управления и инвестиций
управления экономики Администрации города Когалыма, секретарь проектного комитета
Черных Татьяна Ивановна - заместитель главы города Когалыма
Подивиллов Сергей Викторович - заместитель главы города Когалыма
Рудиков Михаил Алексеевич - заместитель главы города Когалыма
Мартынова Ольга Валентиновна - заместитель главы города Когалыма
Рыбачок Марина Геннадьевна – председатель комитета финансов Администрации города
Когалыма
Ковальчук Алексей Валерьевич – председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Когалыма
Генов Виорел Васильевич – начальник юридического управления Администрации города
Когалыма
Лаишевцев Владимир Сергеевич –начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации города Когалыма
Захарова Татьяна Валерьевна – заведующий сектором пресс-службы

Приглашенные:

- Спиридонова Юлия Леонидовна – заместитель начальника управления экономики
Администрации города Когалыма
Гаврилюк Елена Юрьевна – директор муниципального казённого учреждения
«Управление капитального строительства города Когалыма»
Елифанова Елена Валерьевна – заместитель директора муниципального казённого
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Проскураков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства
муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства
города Когалыма»
Чемерис Геннадий Анатольевич – заместитель директора казённого учреждения
«Управление капитального строительства города Когалыма»
Россолова Анастасия Валерьевна – начальник управления по жилищной политике.

Вопрос 1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации

Напомню, что город Когалым принимает участие в реализации 6 портфелей проектов, основанных на целевых моделях.

- «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (запланирована реализация 16 мероприятий и достижение 13 показателей);
- «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» (запланирована реализация 2 мероприятий);
- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» (запланирована реализация 5 мероприятий и достижение 6 показателей);
- «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» (запланирована реализация 1 мероприятия);
- «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» (запланирована реализация 4 мероприятий);
- «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства» (запланирована реализация 2 мероприятий).

Все портфели проектов МПО проанализированы, сформированы сводные таблицы по каждому портфелю, которые отражают перечень тех мероприятий и показателей, которые декомпозированы на город Когалым.

Управленческие документы по всем портфелям с таблицами направлены ответственным исполнителям.

Всего по городу Когалыму должно в 2018 году быть выполнено **31 мероприятие** и достигнуто **19 показателей**.

Нужно отметить, что с мая 2018 года органы исполнительной власти **контроль** за реализацией мероприятий и показателей осуществляют посредством информационной системы управления проектами (ИСУП).

Нарушение сроков исполнения мероприятий формируется автоматически, и информация в таком виде направляется на заседание Проектного комитета ХМАО (с нарушением сроков)

Во всех структурных подразделениях Администрации определены ответственные лица за ввод информации в ИСУП, которые своевременно должны отрабатывать исполнение мероприятий.

Со стороны МПО – ответственный за ИСУП специалист Джошкунер Екатерина Александровна специалистам всех структурных подразделениями оказывает методическую помощь в работе с ИСУП и будет оказывать в дальнейшем.

Что касается исполнения мероприятий по состоянию на 31.05.2018 можно отметить, что по портфелям проектов:

- «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»;
- «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»
- «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»

Все мероприятия выполняются в соответствии с установленными сроками.

По портфелям проектов:

- «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;
- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»
- «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»

Имеются мероприятия, которые выполнены с нарушением срока либо есть риск невыполнения в установленный срок.

- «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;

Мероприятие: - заслушать Лапшевцева В.С.

53	Внедрение лучшей практики «Приоритетная обработка запросов по выдаче разрешения на строительство»	01.02.2018- 01.06.2018	Срок реализации мероприятия не наступил. Запланировано внесение изменений во 2 квартале 2018 года
33	Обеспечение и мониторинг наличия размещенных во ФГИС ТП утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования, соответствующих требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона №131-ФЗ от 05.05.2017)	01.04.2018 - 30.04.2018	06 марта 2018 проект решения Думы о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования был опубликован в газете "Когалымский вестник". Согласно части 6 статьи 29.4 Градостроительного кодекса проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит опубликованию не менее чем за два месяца до их утверждения. В связи с тем, что в мае 2018 года заседание Думы не проводилось проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования будет утвержден на ближайшем заседании Думы города Когалыма в июне 2018.

Показатели:

1.2.1.	Наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет	06 марта 2018 проект решения Думы о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования был опубликован в газете "Когалымский вестник". Согласно части 6 статьи 29.4 Градостроительного кодекса проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит опубликованию не менее чем за два месяца до их утверждения. В связи с тем, что в мае 2018 года заседание Думы не проводилось проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования будет утвержден на ближайшем заседании Думы города Когалыма в июне 2018.
--------	--	---

- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» - два мероприятия выполнены с нарушением срока

22.	Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон муниципальных образований, указанных в пункте 7 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации	15.02.2017 - 31.10.2020	сведения о границах территориальных зон не внесены в ЕГРН, отделом архитектуры и градостроительства разработан план-график проведения мероприятий, согласно которому срок исполнения - III квартал 2018 года (Согласно ИСУП отчетность в Депимущества предоставляется ежеквартально, срок направления отчета за I квартал был 10.04.2018, по факту направлен 04.05.2018) 24 дня
-----	--	----------------------------	--

23.	Обеспечение составления плана-графика по подготовке градостроительной документации в части координатного описания местоположения границ населенных пунктов	15.02.2017 - 01.05.2018	план-график разработан (мероприятие выполнено с нарушением срока 3 дня)
-----	--	-------------------------	---

- «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» - одно мероприятие выполнено с нарушением срока.

12.	Подготовка проекта и принятие правового акта органа местного самоуправления об обеспечении подачи заявлений на государственную регистрацию прав исключительно в электронном виде	15.02.2018- 25.04.2018	Постановление Администрации г.Когалыма от 03.05.2018 №918 (участие города Когалыма в реализации данного мероприятия было определено после срока завершения 27.04.2018)
-----	--	------------------------	--