

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

24 ноября 2017 года

г. Когалым

Председательствовал:

Николай Николаевич Пальчиков — глава города Когалыма, председатель Проектного комитета

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 12 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. Закрытие проектов «Строительство общественной зоны отдыха «Метелица» в городе Когалыме в 2017 году» и «Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Когалыме в 2017 году».
2. О переносе срока запуска проекта «Создание средней общеобразовательной школы в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1100 мест» на I квартал 2018 года.
3. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
4. Об участии муниципального образования город Когалым в портфелях проектов ХМАО-Югры, сформированных на основе федеральных приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития РФ.
5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма.

1. Закрытие проектов «Строительство общественной зоны отдыха «Метелица» в городе Когалыме в 2017 году» и «Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Когалыме в 2017 году»

(Пальчиков, Черных, Крылова, Загорская)

Решили:

- 1.1. Информацию М.Е.Крыловой о закрытии проектов «Строительство общественной зоны отдыха «Метелица» в городе Когалыме в 2017 году» и

«Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Когалыме в 2017 году» принять к сведению (Приложение 2).

1.2. Проекты Администрации города Когалыма «Строительство общественной зоны отдыха «Метелица» в городе Когалыме в 2017 году» и «Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Когалыме в 2017 году» считать закрытыми.

1.3. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма направить в адрес главы города Когалыма обращение о поощрении в виде единовременного денежного поощрения муниципального служащего - Касимовой Алины Ринатовны в соответствии с Положением о видах поощрения муниципальных служащих и порядке их применения в Администрации города Когалыма, утвержденным распоряжением Администрации города Когалыма от 11.08.2016 № 127-р.

Срок исполнения: до 01 декабря 2017 года

1.4. Всем участникам проектной деятельности учесть извлеченные уроки по итогам реализации проектов 2017 года при планировании проектов в 2018 году.

2. О переносе срока запуска проекта «Создание средней общеобразовательной школы в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1100 мест» на I квартал 2018 года.

(Пальчиков, Крылова, Гришина, Гаврилюк)

Решили:

2.1. Информацию начальника управления образования Администрации города Когалыма С.Г.Гришиной принять к сведению. (Приложение 3)

2.2. Руководителям МУ «УКС г.Когалыма» (Е.Ю.Гаврилюк), отдела архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцеву), управления образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришиной) провести работу по:

- организации проведения аукциона на проектно-изыскательские работы по проекту;
- организации поиска потенциальных инвесторов (в том числе посредством личных встреч и переговоров);
- доложить результаты проделанной работы на заседании Проектного комитета в декабре 2017 года.

2.3. Перенести срок запуска проекта «Создание средней общеобразовательной школы в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1100 мест» на III квартал 2018 года.

2.4. Юридическому управлению обеспечить подготовку итогового варианта проекта концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования средней общеобразовательной школы в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1100 мест.

Срок исполнения: до 29 декабря 2017 года

3. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

(Пальчиков, Крылова, Лаишевцев)

Решили:

3.1. Сводную информацию о ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации М.Е.Крыловой принять к сведению (Приложение 4)

3.2. Муниципальному проектному офису (М.Е.Крылова) направить в структурные подразделения методику расчета показателей портфелей проектов, основанных на целевых моделях.

Срок исполнения: до 28 ноября 2017 года

3.3. Руководителям структурных подразделений, ответственным за реализацию портфелей проектов (Е.Г.Загорская, М.В.Лучицкая, В.С.Лаишевцев, Е.Ю.Шмытова), проанализировать достигнутые показатели на соответствие методике расчета. При необходимости отработать с администраторами портфелей проектов.

Срок исполнения: до 04 декабря 2017 года

4. Об участии муниципального образования город Когалым в портфелях проектов ХМАО-Югры, сформированных на основе федеральных приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития РФ.

(Пальчиков, Крылова, Гришина)

Решили:

4.1. Сводную информацию о ходе реализации портфелей проектов, ХМАО-Югры, сформированных на основе федеральных приоритетных проектов по

основным направлениям стратегического развития РФ М.Е.Крыловой принять к сведению (Приложение 5).

4.1. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришиной):

4.1.1. Подготовить предложения по достижению показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей этой категории» по портфелю проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Югре».

4.1.2. Изучить опыт достижения данного показателя в других муниципальных образованиях.

4.1.3. Информацию по пунктам 4.1.1 и 4.1.2 направить в муниципальный проектный офис для вынесения вопроса на очередное заседание Проектного комитета.

Срок исполнения: до 15 декабря 2017 года

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма.

(Крылова)

Решили:

5.1. Пункт 3.1.3. протокола заседания Проектного комитета от 27.09.2017 № 8, пункты 1.5, 2.2.2 протокола заседания Проектного комитета от 26.10.2017 №9 считать исполненными и снять с контроля.

5.2. Продлить срок исполнения пункта 3.2.4. протокола заседания Проектного комитета от 27.09.2017 № 8 до 20 декабря 2017 года.

Глава города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета

Н.Н.Пальчиков

Начальник отдела проектного управления
и инвестиций управления экономики
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета

М.Е.Крылова